

MUNICÍPIO DE MERCEDES

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2020

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: METALÚRGICA MERCEDES LTDA - ME

ABERTURA: 17/06/2020 - 09:00h

Metalúrgica Mercedes LTDA.

Rua Dr. Bernardo Garcez, 311 – Centro

85998-000 MERCEDES-PR

FONE: (45)3256-1202

CNPJ: 11.633.761/0001-05

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 17/2020 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de barracão pré-moldado em concreto armado e cobertura metálica, a ser instalado na localidade de Arroio Guaçu, interior do Município de Mercedes.

A empresa METALÚRGICA MERCEDES LTDA, estabelecida à Rua Dr. Bernardo Garcez, n.º 391, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, CNPJ sob n.º, 11.633.761/0001-05, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preço, n.º 17/2020, para fabricação e montagem de barracão pré-moldado em concreto armado e cobertura metálica, a ser instalado na localidade de Arroio Guaçu, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

a) **Preço global: R\$ 33.500,00** (trinta e três mil e quinhentos reais), no qual estão incluídos, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas;

A proposta tem o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação em epígrafe.

Mercedes – PR, 16 de junho de 2020.

Luana Back

LUANA ALINE BACK
SOCIA ADMINISTRADORA

Somdu

(Circular stamp)

Guido

maçao

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Pré-Moldado - Arroio Guaçu

METALÚRGICA MERCEDES LTDA - ME

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MESES	
			1º	2º
1	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	100,00%	50,00%	50,00%
		33.500,00	16.750,00	16.750,00
TOTAL		100,00%	50,00%	50,00%
		33.500,00	16.750,00	16.750,00
	ACUMULADO		16.750,00	33.500,00

*Sandra**[Signature]**Guilherme Roger**Luana Beck*

EMPRESA:
CNPJ:

METALÚRGICA MERCEDES LTDA - ME
11.633.761/0001-05

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO		
					P.U.	TOTAL	
1		<p>Pré-Moldado - Arroio Guaçu Rua Santa Catarina, Quadra 04, Distrito de Arroio Guaçu, Mercedes-PR</p> <p>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</p> <p>Estrutura pré-moldada c/ 25,00m de comprimento por 10,00m de largura.</p> <p>Contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 pilares de concreto armado c/ seção compatível para altura de 3,50 m livre; - incluso a execução da fundação c/ o fornecimento de materiais, mão-de-obra, máquinas e equipamentos, etc.; - 06 treliças (tesouras) metálicas c/ seção compatível p/ o vão de 10,00 m, formando beirais de 0,80m nos oitões (i=15%); - terçamento metálico enrijecido, compatível c/ o vão entre as tesouras; - Cobertura c/ telha de aluzinco trapezoidal, i=15%, 0,50mm - Fechamento dos oitões até a altura livre de 3,50m c/ telha de aluzinco trapezoidal, 0,50mm - incluindo acessórios - ART de projeto, fabricação, instalação e montagem da estrutura; - ART de projeto e execução das fundações; - Medidas conforme projeto arquitetônico. 	m2	250,00	134,00	33.500,00	
SUBTOTAL							33.500,00
TOTAL							33.500,00

Sandra

[Signature]

[Signature]

Magdo

Luana Beck

MUNICÍPIO DE MERCEDES

TOMADA DE PREÇOS N.º 17/2020

ENVELOPE "B" – "PROPOSTA DE PREÇOS"

PROPONENTE: RAINHA PRÉ MOLDADOS LTDA – ME

CNPJ 16.402.999/0001-35

Prolongamento Avenida Willy Barth, s/n, Pato Bragado/PR

ABERTURA: 17/06/2020- HORÁRIO: 09:00h

ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS N.º 17/2020

PROPOSTA COMERCIAL

RAINHA PRÉ MOLDADOS LTDA ME CNPJ: 16.402.999/0001-35
Prolongamento da Avenida Willy Barth, s/n Pato Bragado/PR

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º 17/2020 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de barracão pré-moldado em concreto armado e cobertura metálica, a ser instalado na localidade de Arroio Guaçu, interior do Município de Mercedes.

A empresa Rainha Pré Moldados LTDA ME, estabelecida à Prolongamento da Avenida Willy Barth, S/N, Parque Industrial II, Cidade de Pato Bragado, Estado do Paraná, CNPJ sob n.º, 16.402.999/0001-35, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, n.º 17/2020, para execução de fabricação e montagem de barracão pré-moldado, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Preço global dos serviços que compõem o objeto, expresso em moeda corrente nacional, que deverá incluir, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas;

Valor da proposta: R\$ 36.750,00 (trinta e seis mil e setecentos e cinquenta reais).

A proposta tem o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, n.º 17/2020.

Mercedes, em 17 de junho de 2020.


Sandro Rafael Kuhn
RG 9.512.723-1 CPF 078.895.139-41
Sócio Gerente

16.402.999/0001-35

**RAINHA PRÉ-MOLDADOS LTDA
ME**

**Av. Willy Barth, S/Nº - Zona Rural
85948-000 - Pato Bragado - PR**





ANEXO IX

TOMADA DE PREÇOS N.º 17/2020

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: Barracão pré-moldado em concreto armado e cobertura metálica.

LOCAL: Arroio Guaçu, interior do Município de Mercedes.

ÁREA: 250 m²

RAINHA PRÉ MOLDADOS LTDA ME CNPJ: 16.402.999/0001-35
Prolongamento da Avenida Willy Barth, s/n Pato Bragado/PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Pré-Moldado - Arroio Guaçu

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MESES	MESES
			1º	2º
1	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA	100,00%	20,00%	80,00%
		36.750,00	7.350,00	29.400,00
TOTAL		100,00%	20,00%	80,00%
		36.750,00	7.350,00	29.400,00
ACUMULADO			7.350,00	36.750,00

Moema Schneider Esser
Arquiteta e Urbanista
CAU A115925-9

Moema Schneider Esser
CAU A115925-9

Moema Schneider Esser

Sandra

Mercedes, em 17 de junho de 2020.

Sandro R Kuhn

Sandro Rafael Kuhn
RG 9.512.723-1 CPF 078.895.139-41
Sócio Gerente

16.402.999/0001-35

RAINHA PRÉ-MOLDADOS LTDA
ME

Av. Willy Barth, S/Nº - Zona Rural
85948-000 - Pato Bragado - PR

Moema

Guilherme

ANEXO X

TOMADA DE PREÇOS N.º 17/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVO/ORÇAMENTO

OBRA: Barracão pré-moldado em concreto armado e cobertura metálica.

LOCAL: Arroio Guaçu, interior do Município de Mercedes.

ÁREA: 250 m²

RAINHA PRÉ MOLDADOS LTDA ME CNPJ: 16.402.999/0001-35

Prolongamento da Avenida Willy Barth, s/n Pato Bragado/PR

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO	
			P.U.	TOTAL
Pré-Moldado - Arroio Guaçu Rua Santa Catarina, Quadra 04, Distrito de Arroio Guaçu, Mercedes-PR ESTRUTURA PRÉ MOLDADA Estrutura pré-moldada c/ 25,00m de comprimento por 10,00m de largura. Contendo: - 12 pilares de concreto armado c/ seção compatível para altura de 3,50 m livre; - incluso a execução da fundação c/ o fornecimento de materiais, mão-de-obra, máquinas e equipamentos, etc.; - 06 treliças (tesouras) metálicas c/ seção compatível p/ o vão de 10,00 m, formando beirais de 0,80m nos oitões (i=15%); - terçamento metálico enrijecido, compatível c/ o vão entre as tesouras; - Cobertura c/ telha de aluzinco trapezoidal, i=15%, 0,50mm; - Fechamento dos oitões até a altura livre de 3,50m c/ telha de aluzinco trapezoidal, 0,50mm - incluindo acessórios.	m2	250,00	147,00	36.750,00
SUBTOTAL				36.750,00
TOTAL				36.750,00

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
MATERIAL	R\$ 25.725,00	70 %
MÃO-DE-OBRA	R\$ 11.025,00	30 %
TOTAL	R\$ 36.750,00	100 %

Mercedes, em 17 de junho de 2020.

Moema Schneider Esser
CAU A115925-9

16.402.999/0001-35

RAINHA PRÉ-MOLDADOS LTDA
ME

Av. Willy Barth, S/N - Zona Rural
35948-000 - Pato Bragado - PR

Guilherme

Sandro Rafael Kuhn

Sandro Rafael Kuhn
RG 9.512.723-1 CPF 078.895.139-41
Sócio Gerente

Moema